

Звіт про стан реалізації громадського проекту № 114 "Капітальний ремонт шкільного стадіону ЗНЗ № 63 по вул. Гречка 10-А"
за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва
станом на 01.01.2018 року
(відповідний звітний період)

Регістраційний номер	Назва проекту, місце розташування	Етапи реалізації (опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність, фактичний термін реалізації)	Обсяг фінансування, тис. грн.			Виконані роботи		Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином	Отриманий результат (загальний опис результатів проекту)	
			План	Факт (касові видатки)	Залишок станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн.			
							План			Факт (касові видатки)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Капітальний ремонт шкільного стадіону ЗНЗ № 63 по вул. Гречка 10-А	З метою реалізації проекту "Капітальний ремонт шкільного стадіону ЗНЗ № 63 по вул. Гречка 10-А" розроблено проектно-кошторисну документацію. Підприємство організації визначено за допомогою процедури електронних закупівель через систему Prozorro, яка була оголошена 21.03.2017. Договір на виконання робіт з капітального ремонту стадіону з переможцем торгів укладено 28.04.2017. Проведено експертизу проектно-кошторисної документації та отримано експертний звіт від 04.08.2017. Під час виконання робіт з капітального ремонту шкільного стадіону підготовлено основу для влаштування покриття та влаштовано синтетичне покриття "штучна трава".	990,1	969,5	20,6	Капітальний ремонт шкільного стадіону	990,1	969,5		Після реалізації проекту школярі займатимуться спортом в комфортних умовах.
Разом по розпоряднику коштів управління освіти Подільської РДА:			990,1	969,5	20,6	-	990,1	969,5	-	-

Начальник управління



М. Васіна

Фото об'єкту до реалізації громадського проекту



Фото об'єкту після реалізації громадського проекту

