

Звіт про стан реалізації
громадського проекту № 115 "Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Світлицького 35-Б" автора Іванко А.В.
за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва
станом на 01.01.2018 року
(відповідний звітний період)

№ з/п	Реєстраційний номер	Назва проекту, місце розташування	Етапи реалізації (опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність, фактичний термін реалізації)	Обсяг фінансування, тис.грн.			Виконані роботи			Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином	Отриманий результат (загальний опис результатів проекту)
				Плани	Факт (касові видатки)	Залишок станом на початок звітного періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн.			
								Плани	Факт (касові видатки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	115	Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Світлицького 35-Б	З метою реалізації проекту "Капітальний ремонт спортивного майданчика на вул. Світлицького, 35 Б" розроблено проектно-кошторисну документацію. Підрядну організацію визначено за допомогою процедури електронних закупівель через систему Prozorro, яка була оголошена 13.04.2017. Договір на виконання робіт капітальному ремонту майданчика з переможцем торгів укладено 15.05.2017. Проведено експертизу проектно-кошторисної документації та отримано експертний звіт від 09.06.2017. Під час облаштування спортивного майданчика демонтовано існуючу огорожу та обладнання на майданчику, виконано огороження по периметру майданчика з панельної оцинкованої огорожі з хвірткою. Влаштовано синтетичне покриття "штучна трава" та гандбольні ворота з сіткою. Роботи по капітальному ремонту майданчика виконані відповідно до проектно-кошторисної документації та побажань автора проекту. Об'єкт здано в експлуатацію 13.10.2017.	932,6	833,9	98,7	Капітальний ремонт спортивного майданчика	932,6	833,9	-	Після реалізації проекту юні мешканці мікрорайону зможуть протягом років займатися спортом в комфортних умовах.
Разом по розпоряднику коштів управління житлово-комунального господарства Подільської РДА:				932,6	833,9	98,7	-	932,6	833,9	-	-

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства Подільського району м. Києва

Директор КП "Керуюча компанія з управління та обслуговування житлового фонду Подільського району М.Києва"



В. Кухарчук



А. Крикув

Фото об'єкту до реалізації громадського проекту



Фото об'єкту після реалізації громадського проекту

