

**Звіт про стан реалізації**  
**громадського проекту № 521 "Капітальний ремонт та облаштування клубу "Нивки" по вул. Гречка, 14" автора Кононенка Р.П.**  
**за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва**  
 станом на 01.01.2018 року  
 (відповідний звітний період)

Регістраційний номер	Назва проекту, місце розташування	Етапи реалізації (опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність, фактичний термін реалізації)	Обсяг фінансування, тис.грн.			Виконані роботи			Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином	Отриманий результат (загальний опис результатів проекту)
			План	Факт (касові видатки)	Залишок станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
521	Капітальний ремонт та облаштування клубу "Нивки" по вул. Гречка, 14	<p><b>З метою реалізації громадського проекту у КМП "Нивки" здійснено:</b></p> <p><b>заміну вікон</b> - за допомогою системи електронних закупівель Prozorro визначено підрядну організацію для проведення робіт по заміні вікон (закупівля оголошена 22.03.2017). Укладено договір від 04.04.2017. Проведено експертизу проектно - кошторисної документації та отримано експертний звіт 03.05.2017. Роботи виконані у визначені договором терміни.</p> <p><b>Капітальний ремонт</b> - підрядну організацію для проведення робіт з капітального ремонту визначено за допомогою процедури електронних закупівель через систему Prozorro (закупівля оголошена 04.04.2017). Укладено договір на виконання робіт 26.04.2017. Проведено експертизу проектно-кошторисної документації та отримано експертний звіт 27.07.2017. Проведено капітальний ремонт покрівлі, внутрішніх приміщень, системи опалення та водопостачання і водовідведення.</p> <p><b>Придбано обладнання та інвентар:</b> кондиціонери, мати татамі, жалюзі на вікна.</p>	988,0	981,2	6,8	Заміна вікон	125,0	124,6		Створено належні умови для занять вихованців клубу різними видами єдиноборств. Оновлена матеріально-технічна база. Відкрито нові гуртки естетичного напрямку.
						Придбання обладнання ЗФ	66,0	66,0		
						Придбання обладнання СФ	35,0	29,0		
						Капітальний ремонт	762,0	761,6		
<b>Разом по розпоряднику коштів відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Подільської РДА:</b>			<b>988,0</b>	<b>981,2</b>	<b>6,8</b>	-	<b>988,0</b>	<b>981,2</b>	-	-

Начальник відділу

Директор



О. Кузьменко

О. Славна

Фото об'єкту до реалізації громадського проекту



Фото об'єкту після реалізації громадського проекту

