

**Звіт про стан реалізації**  
**громадського проекту № 527 "Капітальний ремонт будівлі та облаштування клубу за місцем проживання «Темп» по пр.Гонгадзе, 18-Б" автора Кулик О.І.**  
**за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва**  
 станом на 01.01.2018 року  
 (відповідний звітний період)

Ресстраційний номер	Назва проекту, місце розташування	Етапи реалізації (опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність, фактичний термін реалізації)	Обсяг фінансування, тис.грн.			Виконані роботи			Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином	Отриманий результат (загальний опис результатів проекту)
			План	Факт (касові видатки)	Залишок станом на початок звітного періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн.			
							План	Факт (касові видатки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
527	Капітальний ремонт будівлі та облаштування клубу за місцем проживання «Темп» по пр.Гонгадзе, 18-Б	<p>З метою реалізації громадського проекту у КМП "Темп" здійснено:</p> <p><b>заміну вікон:</b> за допомогою системи електронних закупівель Prozorro визначено підрядну організацію (закупівля оголошена 24.03.2017). Укладено договір від 04.04.2017. Роботи виконані в терміни, визначений договором.</p> <p><b>Капітальний ремонт</b> - підрядну організацію визначено за допомогою процедури електронних закупівель через систему Prozorro (закупівля оголошена 20.03.2017). Договір на виконання робіт з капітального ремонту з переможцем торгів укладено 04.04.2017. Проведено експертизу проектно-кошторисної документації та отримано експертний звіт від 04.07.2017. Виконано роботи по капітальному ремонту покрівлі, фасаду, внутрішніх приміщень з заміною дверей, заміною вентиляції, встановлено систему відеонагляду.</p> <p><b>Придбано</b> меблі, лавки для роздягальні.</p>	986,0	985,5	0,5	Придбання обладнання ЗФ	22,0	22,0		Створено належні умови для занять вихованців клубу різними видами єдиноборств. Оновлено матеріально-технічну базу.
						Заміна вікон	45,0	44,9		
						Капітальний ремонт	919,0	918,6		
Разом по розпоряднику коштів відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Подільської РДА:			986,0	985,5	0,5	-	986,0	985,5	-	-

Начальник відділу

Директор



О. Кузьменко

О. Славная

Фото об'єкту до реалізації громадського проекту



Фото об'єкту після реалізації громадського проекту

