

Звіт про стан реалізації
громадського проекту № 535 "Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання "Соняшник" по вул. Андріївській 8/12" автора Зелінської В.Б.
за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва
 станом на 01.01.2018 року
 (відповідний звітний період)

Регістраційний номер	Назва проекту, місце розташування	Етапи реалізації (опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність, фактичний термін реалізації)	Обсяг фінансування, тис. грн.			Виконані роботи			Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином	Отриманий результат (загальний опис результатів проекту)
			План	Факт (касові видатки)	Залишок станом на початок звітного періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн.			
							План	Факт (касові видатки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
535	Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання "Соняшник" по вул. Андріївській 8/12	<p>З метою реалізації громадського проекту у КМП "Соняшник" здійснено:</p> <p>заміну вікон: за допомогою системи електронних закупівель Prozorro визначено підрядну організацію (закупівля оголошена 16.03.2017). Укладено договір від 04.04.2017. Роботи виконано у визначені договором терміни.</p> <p>Капітальний ремонт - підрядну організацію визначено за допомогою процедури електронних закупівель через систему Prozorro, яка була оголошена 16.03.2017. Договір на виконання робіт по капітальному ремонту КМП "Соняшник" з переможцем торгів укладено 04.04.2017. Проведено експертизу проектно-кошторисної документації та отримано експертний звіт 07.06.2017. Виконано роботи з капітального ремонту внутрішніх приміщень та фасаду клубу.</p> <p>Придбання обладнання: для облаштування придбано систему відеонагляду (з встановленням), аудіосистему, ноутбук, багатофункціональний пристрій кольоровий, меблі, столи шкільні зі стільцями, дивани для відвідувачів, килими.</p>	670,1	665,6	4,5	Заміна вікон	58,0	57,8	У заходах з реалізації проекту по спеціальному фонду було заплановано придбання гончарного кругу на суму 20,0 тис. грн. Тричі оголошена процедура закупівлі в системі Prozorro не відбулася, у зв'язку із відсутністю учасників/пропозицій. Тому, за погодженням з автором проекту, для облаштування КМП "Соняшник" придбано кольоровий БФП та ноутбук.	Створено належні умови для занять вихованців клубу різними видами єдиноборств. Оновлено матеріально-технічну базу.
						Придбання обладнання ЗФ	50,0	49,4		
						Придбання обладнання СФ	50,0	46,8		
						Капітальний ремонт	512,1	511,5		
Разом по розпоряднику коштів відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Подільської РДА:			670,1	665,6	4,5	-	670,1	665,6	-	-

Начальник відділу

Директор



О. Кузьменко

О. Славная

Фото об'єкту до реалізації громадського проекту



Фото об'єкту після реалізації громадського проекту

