

Звіт про стан реалізації
громадського проекту № 541 "Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання «Академія дитинства» по пр.Квітневий, 4" автора Агафонові О.П.
за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва
станом на 01.01.2018 року
 (відповідний звітний період)

Регістраційний номер	Назва проекту, місце розташування	Етапи реалізації (опис робіт та послуг, які було проведено та назано, їх послідовність, фактичний термін реалізації)	Обсяг фінансування, тис.грн.			Виконані роботи			Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином	Отриманий результат (загальний опис результатів проекту)
			План	Факт (касові видатки)	Залишок станом на початок звітного періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн.			
							План	Факт (касові видатки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541	Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання «Академія дитинства» по пр.Квітневий, 4	<p>З метою реалізації громадського проекту у КМП "Академія дитинства" здійснено:</p> <p>заміну вікон - за допомогою системи електронних закупівель Prozorro (закупівля оголошена 28.03.2017) укладено договір від 10.04.2017. Роботи виконані у визначені договором терміни.</p> <p>Капітальний ремонт - підрядну організацію визначено за допомогою процедури електронних закупівель через систему Prozorro (закупівля оголошена 31.03.2017). Договір на виконання робіт з капітального ремонту з переможцем торгів укладено від 18.04.2017. Проведено експертизу проектно-кошторисної документації та отримано експертний звіт від 04.07.2017.</p> <p>Проведено капітальний ремонт вхідної групи та ганку, внутрішніх приміщень з заміною дверей, системи опалення, водопостачання і водовідведення. Встановлена система відеоспостереження.</p> <p>Придбано обладнання та інвентар: меблі, столи шкільні зі стільцями, жалозі на вікна, стільці, хореографічні станки, аудіосистема.</p>	950,0	944,3	5,703	Придбання обладнання ЗФ	50,0	49,6	-	Створено належні умови для занять вихованців клубу у гуртках естетичного напрямку.
						Заміна вікон	90,0	84,7		
						Капітальний ремонт	810,0	810,0		
Разом по розпоряднику коштів відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Подільської РДА:			950,0	944,3	5,7	-	950,0	944,3	-	-

Начальник відділу

Директор



О. Кузьменко

О. Славная

Фото об'єкту до реалізації громадського проекту



Фото об'єкту після реалізації громадського проекту

