

Звіт про стан реалізації
громадського проекту № 543 "Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання «Лідер» по просп.Г.Гонгадзе, 32-Г" автора Курсакової Г.В.
за рахунок коштів Бюджету участі міста Кисва
станом на 01.01.2018 року
(відповідний звітний період)

Регістраційний номер	Назва проекту, місце розташування	Етапи реалізації <small>(опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність, фактичний термін реалізації)</small>	Обсяг фінансування, тис.грн.			Виконані роботи			Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином	Отриманий результат <small>(загальний опис результатів проекту)</small>
			План	Факт (касові видатки)	Залишок станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн.			
							План	Факт (касові видатки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
543	Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання «Лідер» по просп.Г.Гонгадзе, 32-Г	<p>В ході реалізації громадського проекту проведено капітальний ремонт у КМП "Лідер" - підрядну організацію визначено за допомогою електронних закупівель через систему Prozoito (закупівля оголошена 06.03.2017). Договір на виконання робіт з переможцем торгів укладено від 20.03.2017. Проведено експертизу проектно-кошторисної документації та отримано експертний звіт від 03.05.2017. Виконано роботи з капітального ремонту фасаду, покрівлі, внутрішніх приміщень в терміни визначені договором.</p> <p>Придбання обладнання: для облаштування КМП "Лідер" придбано систему відеонагляду та систему нагляду та охорони (з встановленням), ноутбук, багатофункціональний пристрій, комплект меблів для педагогів, комплект диванів для відвідувачів, цифрова система (мікрофон), столи шкільні зі стільцями.</p>	1000,0	998,2	1,780	Придбання обладнання ЗФ	10,0	10,0	У заходах з реалізації проекту по капітальному ремонту була запланована сума 970,0 тис. грн. Роботи виконані в повному обсязі на суму 892,2 тис.грн. За згодою автора проекту, залишок суми 72,7 тис. грн. було вирішено направити на придбання обладнання: комплекту меблів та комплекту диванів, систему охорони зі встановленням, ноутбука та кольорового принтера, системи мікрофонів.	Створено належні умови для занять вихованців клубу настільним тенісом. Оновлена матеріально-технічна база. Відкрито гуртки освітнього напрямку (англійської мови, раннього розвитку дитини).
						Придбання обладнання СФ	92,7	91,0		
						Капітальний ремонт	897,3	897,2		
Разом по розпоряднику коштів відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Подільської РДА:			1000,0	998,2	1,8	-	1000,0	998,2	-	-

Начальник відділу

Директор



О. Кузьменко

О. Славная

Фото об'єкту до реалізації громадського проекту



Фото об'єкту після реалізації громадського проекту

